

**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.**



INSTANCIA RESPONSABLE:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUICHAPAN, HIDALGO

1.- SIENDO LAS 13:30 HORAS, DEL DÍA 27 DEL MES DE Junio DEL AÑO 2017, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 22 EJERCICIO: 2016 FONDO: FAFEF
 PROGRAMA: PROYECTOS DE INVERSIÓN - OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 SUBPROGRAMA: 20 ZONA RURAL
 PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE ISAAC RIVERA, COL. EL CALVARIO
 NORMATIVA: OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE ISAAC RIVERA, COL. EL CALVARIO
 CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2016/FAFEF-00399
 NO. DE BENEFICIARIOS: 100

3.- LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: 04 HUICHAPAN
 MUNICIPIO: 029 HUICHAPAN
 LOCALIDAD: HUICHAPAN

4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SPDRYM-A-FAFEF/GI-2016-6029-00396 FECHA: 18/05/2016
 OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: N/A FECHA: N/A

INVERSIÓN:	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	\$ <u>700,000.00</u>	\$ <u>700,000.00</u>
FEDERAL=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
ESTATAL=	\$ <u>700000.00</u>	\$ <u>700,000.00</u>
MUNICIPAL=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
BENEFICIARIOS=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
SALDO=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:
 CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE ISAAC RIVERA, COL. EL CALVARIO
2016/FAFEF-00399



5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

- *DEMOLICIÓN A MANO DE EMPEDRADO ASENTADO CON TEPETATE Y/O ARENA, INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO (681.04 M2)
- *DESPALME A MANO HASTA 30 CMS. EN MATERIAL II, TODAS LAS ZONAS (681.043 M2)
- *ACARREO D ELOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y PETREOS, INCLUYE CARGA Y ACARREO PARA KMS. SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTADO) (206.28 M3)
- *RELLENO DE MATERIAL (TEPETATE) COMPACTADO CON MANUAL (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS., INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INFORMACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (204.31 M2)
- *PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESP.PROMEDIO, INCLUYE ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (681.04 M2)
- *SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN VEHICULAR DE PIEDRA CANTERA DE 20X40X15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA, PROP. 1:4, INCLUYE LECHADA DE CEMENTO GRIS-AGUA. (681.04 M2)
- *LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA (85.13 KG)
- *SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 MTS. A BASE DE LÁ,MINA CAL. 18 (1.00 PZA)



6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

- *DEMOLICIÓN A MANO DE EMPEDRADO ASENTADO CON TEPETATE Y/O ARENA, INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO (681.04 M2)
- *DESPALME A MANO HASTA 30 CMS. EN MATERIAL II, TODAS LAS ZONAS (681.043 M2)
- *ACARREO D ELOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y PETREOS, INCLUYE CARGA Y ACARREO PARA KMS. SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTADO) (206.28 M3)
- *RELLENO DE MATERIAL (TEPETATE) COMPACTADO CON MANUAL (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS., INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INFORMACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (204.31 M2)
- *PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESP.PROMEDIO, INCLUYE ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (681.04 M2)
- *SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN VEHICULAR DE PIEDRA CANTERA DE 20X40X15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA, PROP. 1:4, INCLUYE LECHADA DE CEMENTO GRIS-AGUA. (681.04 M2)
- *LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA (85.13 KG)
- *SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 MTS. A BASE DE LÁ,MINA CAL. 18 (1.00 PZA)

1.00 CAR
 1.00 CAR
 1.00 CAR

7.- MODALIDAD DE EJECUCION:

ADMINISTRACIÓN:	DIRECTA: ()	COMITÉ: ()	CONTRATO: (X)	CONVENIO: ()
ADJUDICACIÓN:	ADJ. DIRECTA: ()	INV. RESTRING.: (X)	licitación PUBLICA: ()	
EJECUTORA:	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V.			
NO. DE CONTRATO:	DMOP/CONT-ADJ-INV-004/2016	FECHA: 20/07/2016	IMPORTE: \$	699,016.32
NO. DE CONVENIO:	CONVENIO SIN NUMERO	FECHA: 05/12/2016	IMPORTE: \$	983.68
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	14 JUL 16	FECHA DE INICIO REAL:	17 OCT 16	
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA:	22 OCT 16	FECHA DE TERMINACION REAL:	13 ENE 17	
PRÓRROGAS:	N/A	FECHA DE CIERRE DE BITACORA:	13 ENE 17	

*

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:


QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON.


X


NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN : PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE ISAAC RIVERA, COL. EL CALVARIO
 CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN : 2016/FAFEF-00399


9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.


ENTREGA
GOBIERNO DEL ESTADO
DEPENDENCIA RESPONSABLE: 
 FIRMA Y SELLO: _____
 DEPENDENCIA: Presidencia Municipal Huichapan
 NOMBRE: Ing. Ulises David Ochoa López
 CARGO: Director de Obras Públicas

RECIBE
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE
DE SU OPERACIÓN.
 FIRMA Y SELLO: _____
 DEPENDENCIA: _____
 NOMBRE: _____
 CARGO: _____


AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.
 FIRMA Y SELLO: 
 NOMBRE: DR. ALONSO MAGOS MEDA
 CARGO: RESIDENTE OBRA

POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)
 FIRMA Y SELLO: 
 NOMBRE: Julio César Rosales Ramírez
 CARGO: Delegado

CONTRATISTA O PROVEEDOR
 FIRMA Y SELLO: 
 NOMBRE: Ing. Dorian Joel Moreno Gómez
 CARGO: SUPERINTENDENTE

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA
 FIRMA Y SELLO: 
 NOMBRE: MARIANA JIMÉNEZ
 CARGO: Secretaria

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
 FIRMA Y SELLO: _____
 NOMBRE: _____
 CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA
 FIRMA Y SELLO: 
 NOMBRE: Karen Madal Cruz M.
 CARGO: Vocal

FIRMA Y SELLO: _____
 NOMBRE: _____
 CARGO: _____

FIRMA Y SELLO: _____
 NOMBRE: _____
 CARGO: _____

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

NOMBRE: José Luis García Liro
 CARGO: Encargado de departamento
 NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: DERDA-C-1525/FISC/1183/2017
 FECHA DE FIRMA DE ACT/ _____

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

