

INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DEL GASTO



ÓRGANO RECTOR: MUNICIPIO DE HUICHAPAN
UNIDAD PRESUPUESTAL: TESORERÍA MUNICIPAL
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: FAISM
EJERCICIO DEL RECURSO: 2025

DATOS DEL ENLACE SRFT
NOMBRE: L.A.P. VALERIA BAUTISTA HERNÁNDEZ
CARGO: TESORERA MUNICIPAL
CORREO ELECTRÓNICO: tesoreria@huichapan.gob.mx
TELÉFONO(S): 761 78 20013

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA
MINISTRACIONES DIRECTAS



					MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO DE LA ENTIDAD	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
1	HID250402607889	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ZOTHE. - 119880	2025/FAISM029001	HUICHAPAN	548,949.99	\$548,949.99	\$548,949.99	\$548,949.99	\$548,949.99	\$548,949.99	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
2	HID250302569689	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 10 DE ABRIL Y EN CALLE 5 DE FEBRERO, EL SAUCILLO - 22686	2025/FAISM029002	HUICHAPAN	422,252.21	\$422,252.21	\$422,252.21	\$422,252.21	\$422,252.21	\$422,252.21	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
3	HID250302569677	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL, LA ESCONDIDA, HUICHAPAN. - 72164	2025/FAISM029004	HUICHAPAN	554,465.93	\$554,465.93	\$554,465.93	\$554,465.93	\$554,465.93	\$554,465.93	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
4	HID250302569691	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ISAAC RIVERA CORCHADO, BARRIO EL CALVARIO, HUICHAPAN - 72148	2025/FAISM029006	HUICHAPAN	514,500.01	\$514,500.01	\$514,500.01	\$514,500.01	\$514,500.01	\$514,500.01	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
5	HID250302569676	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO, TAXQUI - 72667	2025/FAISM029007	HUICHAPAN	509,600.00	\$509,600.00	\$509,600.00	\$509,600.00	\$509,600.00	\$509,600.00	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
6	HID250302569684	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL, ZAMORANO - 106493	2025/FAISM029008	HUICHAPAN	507,300.32	\$507,300.32	\$507,300.32	\$507,300.32	\$507,300.32	\$507,300.32	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
7	HID250402607888	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE PTE. Y AV. EL PICITO, BO. GUADALUPE, LA SABINITA. - 119891	2025/FAISM029009	HUICHAPAN	520,511.42	\$520,511.42	\$520,511.42	\$520,511.42	\$520,511.42	\$520,511.42	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
8	HID250302569682	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE BUGAMBILIA, DANDHO - 72971	2025/FAISM029010	HUICHAPAN	509,599.99	\$509,599.99	\$509,599.99	\$509,599.99	\$509,599.99	\$509,599.99	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
9	HID250302569687	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE FELIPE ÁNGELES, EJIDO DE HUICHAPAN - 106553	2025/FAISM029011	HUICHAPAN	517,355.95	\$517,355.95	\$517,355.95	\$517,355.95	\$517,355.95	\$517,355.95	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025

10	HID250302569692	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 22 DE MARZO, BO. SAN JOSE, LOC. SAN JOSE ATLAN - 107846	2025/FAISM029012	HUICHAPAN	518,497.03	\$518,497.03	\$518,497.03	394,151.88	394,151.88	394,151.88	95%	CUARTO TRIMESTRE 2025
11	HID250302569696	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, BO. CENTRO, LOC. TLAXCALILLA - 83483	2025/FAISM029013	HUICHAPAN	1,036,583.13	\$1,036,583.13	\$1,036,583.13	708,859.12	708,859.12	708,859.12	80%	CUARTO TRIMESTRE 2025
12	HID250302569681	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LA VICTORIA, BO. SAN MATEO - 85272	2025/FAISM029014	HUICHAPAN	509,599.99	\$509,599.99	\$509,599.99	509,599.99	509,599.99	509,599.99	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
13	HID250302569686	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS, LOC. LLANO LARGO - 106638	2025/FAISM029015	HUICHAPAN	512,367.53	\$512,367.53	\$512,367.53	512,367.53	512,367.53	512,367.53	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
14	HID250402607890	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CAMINO VIEJO, EL CAJON - 119843	2025/FAISM029016	HUICHAPAN	509,915.61	\$509,915.61	\$509,915.61	509,915.61	509,915.61	509,915.61	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
15	HID250302569688	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARANJOS, BO. MONTE ALEGRE, EL ASTILLERO, HUICHAPAN. - 106659	2025/FAISM029017	HUICHAPAN	510,079.42	\$510,079.42	\$510,079.42	510,079.42	510,079.42	510,079.42	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
16	HID250302569694	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON, 2DA ETAPA, BO. SAN ISIDRO, EL ASTILLERO, HUICHAPAN - 106674	2025/FAISM029018	HUICHAPAN	508,311.65	\$508,311.65	\$508,311.65	508,311.65	508,311.65	508,311.65	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
17	HID250302569680	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SIETE PONIENTE, DANTZIBOJAY - 106682	2025/FAISM029019	HUICHAPAN	509,826.87	\$509,826.87	\$509,826.87	509,826.87	509,826.87	509,826.87	95%	CUARTO TRIMESTRE 2025
18	HID250302569679	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, LOC. LA CRUZ - 106651	2025/FAISM029020	HUICHAPAN	527,208.41	\$527,208.41	\$527,208.41	215,011.90	215,011.90	215,011.90	65%	CUARTO TRIMESTRE 2025
19	HID250302569695	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SIN NOMBRE SECCION SUR, LOC. RANCHO GUADALUPE - 104885	2025/FAISM029021	HUICHAPAN	559,972.00	\$559,972.00	\$559,972.00	0.00	0.00	0.00	30%	CUARTO TRIMESTRE 2025
20	HID250402607886	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LOS ARBOLES, BO. GUADALUPE, EL ASTILLERO, HUICHAPAN. - 119182	2025/FAISM029022	HUICHAPAN	508,650.31	\$508,650.31	\$508,650.31	508,650.31	508,650.31	508,650.31	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
21	HID250302569678	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE SIN NOMBRE, LOC. EL CARMEN - 106047	2025/FAISM029023	HUICHAPAN	677,944.82	\$677,944.82	\$677,944.82	677,944.82	677,944.82	677,944.82	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025

22	HID250302569683	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. JOSE MA. MORELOS, MANEY - 105131	2025/FAISM029024	HUICHAPAN	584,963.09	\$584,963.09	\$584,963.09	584,963.09	584,963.09	584,963.09	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
23	HID250302569690	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LA LOMA DEL KM 0+000.00 AL 0+080.75, ZEQUETEJE. - 105654	2025/FAISM029025	HUICHAPAN	568,940.73	\$568,940.73	\$568,940.73	568,940.73	568,940.73	568,940.73	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
24	HID250402607895	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ORIENTE, TAGUI - 119219	2025/FAISM029026	HUICHAPAN	488,584.58	\$488,584.58	\$488,584.58	488,584.58	488,584.58	488,584.58	100%	CUARTO TRIMESTRE 2025
25	HID250402607887	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, BOYE - 119977	2025/FAISM029027	HUICHAPAN	507,462.71	\$507,462.71	\$507,462.71	473,102.68	473,102.68	473,102.68	95%	CUARTO TRIMESTRE 2025
26	HID250402607876	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE MAMPOSTERIA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA NORTE, DONGOTEAY - 121592	2025/FAISM029028	HUICHAPAN	512,138.96	\$512,138.96	\$512,138.96	0.00	0.00	0.00	95%	CUARTO TRIMESTRE 2025
85	HID250402607875	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 DE MAYO, SABINA GRANDE - 121575	2025/FAISM029029	HUICHAPAN	236,414.11	\$236,414.11	\$236,414.11	209,916.35	209,916.35	209,916.35	85%	CUARTO TRIMESTRE 2025
28	HID250402607871	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SIN NOMBRE, GAVILLERO DE MINTHO. - 121784	2025/FAISM029030	HUICHAPAN	518,712.82	\$518,712.82	\$518,712.82	0.00	0.00	0.00	75%	CUARTO TRIMESTRE 2025
29	HID250402607872	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, LOC. HUIXCAZDHA - 121799	2025/FAISM029031	HUICHAPAN	554,000.00	\$554,000.00	\$554,000.00	202,476.06	202,476.06	202,476.06	60%	CUARTO TRIMESTRE 2025
30	HID250402607877	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL JIMENEZ, BONDOJITO - 121665	2025/FAISM029032	HUICHAPAN	517,000.01	\$517,000.01	\$517,000.01	320,703.73	320,703.73	320,703.73	80%	CUARTO TRIMESTRE 2025
31	HID250402607874	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO, LA MANZANA DEL TENDIDO. - 121832	2025/FAISM029033	HUICHAPAN	545,000.00	\$545,000.00	\$545,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
32	HID250402607870	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINO, BO. LA CAMPANA - 121769	2025/FAISM029034	HUICHAPAN	439,000.00	\$439,000.00	\$439,000.00	0.00	0.00	0.00	70%	CUARTO TRIMESTRE 2025
33	HID250402607896	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL, BO. SAN JOSE, LOC. SAN JOSE ATLAN - 124352	2025/FAISM029035	HUICHAPAN	320,920.00	\$320,920.00	\$320,920.00	0.00	0.00	0.00	50%	CUARTO TRIMESTRE 2025
34	HID250402607869	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE SIN NOMBRE, BO. SANTA BARBARA - 123052	2025/FAISM029036	HUICHAPAN	103,292.50	\$103,292.50	\$103,292.50	0.00	0.00	0.00	95%	CUARTO TRIMESTRE 2025

35	HID250402607884	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO, DOTH1 - 130294	2025/FAISM029037	HUICHAPAN	545,000.00	\$545,000.00	\$545,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
36	HID250402607882	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SIN NOMBRE, BO. SANTA BARBARA, HUICHAPAN - 125125	2025/FAISM029038	HUICHAPAN	695,863.40	\$695,863.40	\$695,863.40	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
37	HID250402607873	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE ESTACION HUICHAPAN, PEDREGOSO Y VITEJE DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+318.00 - 121817	2025/FAISM029039	HUICHAPAN	1,034,598.59	\$1,034,598.59	\$1,034,598.59	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
38	HID250402607868	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE EL PILON Y HACIA EL BORDO, XAJAY - 123483	2025/FAISM029040	HUICHAPAN	269,681.21	\$269,681.21	\$269,681.21	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
39	HID250402607883	CONSTRUCCION DE LINEA HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL, LOC. XAJAY - 131106	2025/FAISM029041	HUICHAPAN	181,300.00	\$181,300.00	\$181,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
40	HID250402607880	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 DE MAYO, SABINA GRANDE - 125087	2025/FAISM029042	HUICHAPAN	249,771.67	\$249,771.67	\$249,771.67	0.00	0.00	0.00	20%	CUARTO TRIMESTRE 2025
41	HID250402607879	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL, 2DA ETAPA, MAXTHA - 125038	2025/FAISM029043	HUICHAPAN	502,023.02	\$502,023.02	\$502,023.02	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
42	HID250402607893	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DURAZNOS PONIENTE, JONACAPA - 123434	2025/FAISM029044	HUICHAPAN	506,463.60	\$506,463.60	\$506,463.60	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
43	HID250402607892	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LOS GIRASOLES, EL APARTADERO - 123442	2025/FAISM029045	HUICHAPAN	506,463.59	\$506,463.59	\$506,463.59	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
44	HID250402607878	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD. CAMINO REAL LA ESTACION, ESTACION HUICHAPAN - 121710	2025/FAISM029046	HUICHAPAN	508,631.82	\$508,631.82	\$508,631.82	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
45	HID250402607891	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EMPEDRADO DE CALLE LAUREL, BO. BUENOS AIRES, TLAXCALILLA - 132983	2025/FAISM029047	HUICHAPAN	210,352.08	\$210,352.08	\$210,352.08	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
46	HID250402607894	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN VARIAS CALLES, MAMITHI - 123345	2025/FAISM029048	HUICHAPAN	517,819.09	\$517,819.09	\$517,819.09	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
47	HID250402607865	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, COL ROJO GOMEZ - 123449	2025/FAISM029049	HUICHAPAN	543,878.96	\$543,878.96	\$543,878.96	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025

48	HID250402607866	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE ENERO, 2DA ETAPA, BO. ABUNDIO MARTINEZ - 123470	2025/FAISM029050	HUICHAPAN	569,035.25	\$569,035.25	\$569,035.25	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
49	HID250402607867	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE J.M. PEDRAZA, COLONIA CENTRO HISTORICO, HUICHAPAN - 123478	2025/FAISM029051	HUICHAPAN	864,999.99	\$864,999.99	\$864,999.99	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
50	HID250402607885	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE BENITO JUAREZ, YONTHE - 133415	2025/FAISM029052	HUICHAPAN	681,926.11	\$681,926.11	\$681,926.11	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
51	HID250402607881	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LAURELES SUR, JONACAPA - 125093	2025/FAISM029053	HUICHAPAN	445,229.84	\$445,229.84	\$445,229.84	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
52	HID250302596191	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO. - 1717	2025/FAISM029500	HUICHAPAN	545,153.60	\$545,153.60	\$545,153.60	0.00	0.00	0.00	0%	CUARTO TRIMESTRE 2025
TOTAL					\$ 26,768,113.92	\$ 26,768,113.92	\$ 26,761,113.92	\$ 13,017,942.14	\$ 13,017,942.14	\$ 13,017,942.14	58%	

ELABORÓ
LIC. NATIA MEJÍA MEJÍA
DIRECTORA DE INGRESOS Y EGRESOS

REVISÓ
MP. VALERIA BAPTISTA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
MTRA. YEYMI YADIRA SOLÍS ZAVALA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ÓRGANO RECTOR:	MUNICIPIO DE HUICHAPAN
UNIDAD PRESUPUESTAL:	TESORERÍA MUNICIPAL
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA:	FAISM
EJERCICIO DEL RECURSO:	2025

DATOS DEL ENLACE SRFT

NOMBRE: L.A.P. VALERIA BAUTISTA HERNÁNDEZ

CARGO: TESORERA MUNICIPAL

CORREO ELECTRÓNICO: tesoreria@huichapan.gob.mx

TELÉFONO(S): 761 78 20013

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA

MINISTRACIONES DIRECTAS

[illegible]

REVISÓ
VALERIA BALTIMISTA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
MTRA. YEYMI YADIRA SOLÍS ZAVALA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL